


道路設施改善工程勘查紀錄表

提案單位	成隆技術顧問有限公司		
工程地點	縣道 137 線:彰化市大埔路自埔陽街至大埔截水溝	勘查日期	107.08.14
起點座標	24.062716, 120.543797	終點座標	24.059237, 120.544802
現況概述	本提案現況道路因： 現況道路平均寬約 13m，因管線單位管挖後部分路段假修復有下陷及跳動現象		
改善方法	現況道路平均寬約 13m、長 450m、面積 5850m ² 建議將道路採全路幅重新創鋪 5cm 瀝青混凝土		
位置地圖			

道路設施改善工程勘查紀錄表

[illegible]


道路設施改善工程勘查紀錄表

提案單位	成隆技術顧問有限公司		
工程地點	縣道 138 線：和美鎮彰和路三段 635 號到彰和路三段 550 號	勘查日期	107.06.07
起點座標	24.106338, 120.501396	終點座標	24.104229, 120.502246
現況概述	本提案現況道路因： 現況道路平均寬約 13m，因管線單位管挖後部分路段假修復有下陷及跳動現象		
改善方法	現況道路平均寬約 13m、長 254m、面積 3302m ² 建議將道路採全路幅重新刨鋪 5cm 瀝青混凝土		
位置地圖			

道路設施改善工程勘查紀錄表

提案單位	成隆技術顧問有限公司		
工程地點	彰化縣和美鎮德美路 782 號至德美路 237 號	勘查日期	107.08.13
起點座標	24.118908, 120.493026	終點座標	24.113090, 120.502070
現況概述	<p>本提案現況道路因：</p> <p>現況道路平均寬約 11m，因管線單位管挖後部分路段假修復有下陷及跳動現象</p>		
改善方法	<p>現況道路平均寬約 13m、長 1200m、面積 15600m²</p> <p>建議將道路採全路幅重新刨鋪 5cm 瀝青混凝土</p>		
位置地圖			

道路設施改善工程勘查紀錄表

提案單位	成隆技術顧問有限公司		
工程地點	鄉道彰 63 線-彰化市安溪西路(自台 14 線彰南路二段至安溪西路 62 巷口)	勘查日期	107.09.05
起點座標	24.084389, 120.576970	終點座標	24.085404, 120.577125
現況概述	本提案現況道路因： 現況道路平均寬約 4.5m，因管線單位管挖後部分路段假修復有下陷及跳動現象		
改善方法	現況道路平均寬約 4.5m、長 113m、面積 508.5m ² 建議將道路採全路幅重新創鋪 5cm 瀝青混凝土		
位置地圖			

道路設施改善工程勘查紀錄表

提案單位	成隆技術顧問有限公司		
工程地點	鄉道彰5線:線西鄉線伸路	勘查日期	107.09.05
起點座標	24.130643, 120.471512	終點座標	24.133147, 120.471788
現況概述	本提案現況道路因： 現況道路平均寬約 6.5m，因管線單位管挖後部分路段假修復有下陷及跳動現象		
改善方法	現況道路平均寬約 6.5m、長 300m、面積 1950m ² 建議將道路採全路幅重新刨鋪 5cm 瀝青混凝土		
位置地圖			